



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Julho 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/07/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG17: Retificamos os dados reportados na página 195 do RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL CIF DE 2023, referente aos grandes números das Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e das Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce, o qual o quantitativo correto é de 230 Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e 55 Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeets; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

[illegible]

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	31/07/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.811,00	Unidade	
PG001	31/07/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	80.333,00	Unidade	
PG001	31/07/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	224.648,00	Unidade	
PG001	31/07/2024	Número de solicitações de cadastro	177.009,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	838,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.929,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.976,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	112.140,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.598,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.124.905.797,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	849,00	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.603.363,71	Unidade	
PG002	31/07/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.469.212,88	R\$	
PG003	31/07/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	31/07/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1.509,00	m³	
PG003	31/07/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	6.678,00	m³	
PG003	31/07/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	28.280,00	Litros	
PG003	31/07/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	292,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.348,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3.823.111,79	R\$	
PG003	31/07/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	31/07/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	31/07/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	
PG003	31/07/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	31/07/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/07/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG003	31/07/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG004	31/07/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	227,00	Unidade	
PG004	31/07/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	31/07/2024	Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;	3,00	Unidade	
PG008	31/07/2024	Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados de Lotes.	1,00	Unidade	
PG009	30/09/2023	Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização do período emergencial _ 08/2018)	959.000,00	m3	
PG009	10/1/2023	Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao longo de 2021 a 2022);	505.837,00	m3	
PG009	10/2/2023	Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo semestre de 2022).	19.600,00	m3	
PG016	31/07/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	129,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	32,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	15,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional	1,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	13,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	31/07/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	5,00	Unidade	pipec2.Entre Rio:

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG016	31/07/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2,00	Unidade	
PG021	31/07/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.925.535.533,61	Unidade	
PG021	31/07/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.058,00	Unidade	
PG021	31/07/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.441,00	Unidade	
PG032	31/07/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	mento e operação
PG032	31/07/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	e Grande), A ope
PG042	31/07/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	31/07/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	3.670.244,76	R\$	
PG042	31/07/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	31/07/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	31/07/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	
PG042	31/07/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	3,00	Unidade	
PG042	31/07/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	31/07/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG002	31/07/2024	N/A		Até o momento, 112.140 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG002	31/07/2024	N/A		Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,38% do total das 849 propostas aceitas.
PG003	19/07/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 19/07/24, foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Comboios prevendo validar o local para a perfuração do poço e iniciar a logística de acesso à Comunidade.
PG003	02/07/2024	Resplendor		No dia 02/07/24, foi apresentada a manifestação assinada por 05 (cinco) caciques Krenak posicionando-se contrários a realização de processo concorrencial e solicitando a permanência dos fornecedores atuais que atuam na Terra Indígena Krenak.
PG003	15/07/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 15/07/24 ,no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA),fo iniciada a perfuração do poço na comunidade de Olho d'água que segue em andamento.
PG003	16/07/2024	Comboios		Nos dias 16 e 17/07/24, foram realizadas as oficinas participativas para detalhamento do PBAI.
PG004	31/07/2024	Quilombolas		Reunião entre Fundação Renova e Prefeitura de Linhares para definição da questão fundiária para as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em Degredo.
PG004	31/07/2024	Quilombolas		Realização de ações de sondagem no terreno onde vai ser construído o Complexo de Degredo
PG008	31/07/2024	Reassentamento		Finalização de obra do ID 215.
PG009	31/07/2024	- Continuidade nas obras de drenagens definitivas das estruturas de disposição de sedimentos da Fazenda Floresta (Setor 11); - Monitoramento geral		- Continuidade nas obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de disposição do Setor 11 da Fazenda Floresta; - Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.
PG021	31/07/2024	N/A		Exclusão de 61 auxílios
PG021	31/07/2024	N/A		Inclusão de 05 auxílios

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG023	31/07/2024	N/A		Realizado protocolo da documentação técnica que corresponde a Etapa 1 da expansão Definitiva da Renaturalização, na CTGRSA/CIF (Ofício FR.2024.1901) em 26/07/2024.
PG032	30/07/2024	N/A		No dia 30 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao SAAE de Galiléia / MG os documentos que compõe o projeto executivo referente a estrutura de retirada do conjunto de motobombas, para análise e aprovação do SAAE.
PG032	25/07/2024	N/A		No dia 25 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao CIF os documentos que compõem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro, município de Belo Oriente / MG.
PG032	16/07/2024	N/A		No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os documentos técnicos que compõem o projeto básico da UTR da ETA de Resplendor / MG.
PG032	17/07/2024	N/A		No dia 17 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Baixo Guandu: Sede e Mascarenhas / ES;
PG032	01/07/2024	N/A		No dia 01 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA e ao CIF os documentos técnicos que compõem a captação principal do distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente / MG.
PG032	09/07/2024	N/A		No dia 09 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA a revisão do estudo de processo de tratamento e área de implantação da UTR da ETA de Tumiritinga / MG.
PG032	09/07/2024	N/A		No dia 09 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA a revisão dos documentos que compõem o projeto executivo da automação dos poços de Resplendor / MG, a fim de atender aos comentários da própria COPASA.
PG032	10/07/2024	N/A		No dia 10 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem o projeto executivo da automação dos poços de Resplendor / MG.
PG032	11/07/2024	N/A		No dia 11 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem o projeto executivo das melhorias complementares da ETA de Resplendor / MG.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	16/07/2024	N/A		No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da captação principal do distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente / MG.
PG032	01/07/2024	N/A		No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a Fundação Renova o Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação dos terrenos onde será construída a futura UTR da ETA II - Aparecida, na cidade de Colatina / ES.
PG032	01/07/2024	N/A		No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a Fundação Renova o Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação dos terrenos onde será construída a futura UTR da ETA I - Marista, na cidade de Colatina / ES.
PG032	16/07/2024	N/A		No dia 16 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Barra Longa: Barreto e Gesteira / MG;
PG032	09/07/2024	N/A		No dia 9 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os documentos técnicos que compõem o projeto básico do depósito de sal da ETA de Resplendor / MG.
PG032	18/07/2024	N/A		No dia 18 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Belo Oriente (Perpétuo Socorro) / MG; - Alpercata / MG; - Santana do Paraíso (Ipaba do Paraíso) / MG.
PG032	19/07/2024	N/A		No dia 19 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Governador Valadares (São Vitor) /MG; - Fernandes Tourinho (Senhora da Penha) / MG.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	29/07/2024	N/A		No dia 29 de julho de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão técnica do Marco A dos projetos: Melhorias Complementares da ETA de Resplendor e Telemetria dos Poços de Resplendor / MG.
PG032	29/07/2024	N/A		No dia 29 de julho, foi iniciado o abastecimento emergencial na localidade de Senhora da Penha, por um período de 30 dias. Em cumprimento ao acordo judicial realizado no âmbito do eixo 09, na audiência de conciliação promovida pela 4ª Vara Federal em 24 de julho.
PG032	24/07/2024	N/A		No dia 24 de junho de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação promovida pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para o desenvolvimento de uma solução conjunta com as partes intimadas, de abastecimento emergencial e um sistema de tratamento de água emergencial no distrito de Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho / MG.
PG032	23/07/2024	N/A		No dia 23 de julho de 2024, a Fundação Renova enviou a prefeitura de Linhares / ES a declaração de escopo das melhorias de ETA, captação alternativa e UTR da localidade sede de Linhares / ES.
PG032	24/07/2024	N/A		No dia 24 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA os documentos que compõem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro, município de Belo Oriente / MG.
PG032	02/07/2024	N/A		No dia 02 de julho de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE - Linhares/ES, ofício solicitando os dados operacionais da ETA do distrito de Povoação, em Linhares / ES.
PG032	02/07/2024	N/A		No dia 02 de julho de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, ofício solicitando a formalização da solicitação de não reaproveitamento do clarificado das UTRs Central, Vila Isa, Santa Rita e Recanto dos Sonhos, previsto anteriormente nos projetos conceituais dessas UTRs.
PG034	11/07/2024	N/A		Projeto Escola Segura - Conclusão da Oficina Especialização das Brigadas: Prevenção, Preparação, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial
PG034	28/07/2024	N/A		Conclusão da oficina de treinamento Primeiros socorros pelo NUPDEC
PG042	31/07/2024	N/A		Ressarcimento ao Compromitente Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA em atendimento à Cláusula 143 do TTAC.