



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador IO1 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51,52%.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documental de Definição	Assessoria sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subfórum de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fundação Reserva (Anulação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado e Orçamento
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Programa	Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (pequenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da	Alacazar,Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gaúcho,Governador Valadares,Ipiaçu	Alacazar,Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gaúcho,Governador Valadares,Ipiaçu	Pessoas/empresas (pequenas micro e pequenas empresas) que sofriram cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Índices VI, VII e VIII da Clausula 001)	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.273,47	R\$ 282.567.546,18	R\$ 50.354.727,29	85%
PG002	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Programa	Ressarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou morais (perdas econômicas) devido ao rompimento da barragem de Fundão			Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.776.754.732,86	R\$ 15.474.655.775,57	R\$ 1.296.098.957,29	92%
PG003	Grupo 03	CT-DICT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa	Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do TTAC	Aracruz,Reginópolis		Povos Indígenas	25/02/2016	A definir	Em andamento	R\$ 836.953.106,32	R\$ 696.738.616,11	R\$ 140.214.290,21	83%
PG004	Grupo 03	CT-DICT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Implantar as ações reparatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusula de a 53 do Termo de Transição e Ajustamento de Contas - TTAC	Barra Longa,Linhares,Mariana,Porto Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Degrado,Santana do Deserto,Marimbondo,Fumê,São José do Eriberto,Jung,Matadouro,Merengo,Padua Escalvado,Sobradão,Esperança,Empedrado,Chacrinha,Porto Pálcido,Padua,Padua,Canã do Rei,Vianna,Córrego do Índio,Barragem de Ipanema,Belo Sítio do Guandu,Rioaçu,F	Quilombolas; Pescadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733.086,30	R\$ 85.219.131,50	R\$ 70.513.954,80	55%
PG008	Grupo 03	CT-INFRA			Totalmente Judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vitas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu, do Baixo e Gedeira	Barra Longa Mariana	Gedraia Bento Rodrigues Paracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu do Baixo e Gedeira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.	06/11/2015	31/12/2030	Em andamento	R\$ 5.602.192.893,09	R\$ 5.230.809.674,56	R\$ 371.383.218,53	93%
PG009	Grupo 03	CT-INFRA			Totalmente Judicializado	0	PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Riosanta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Riosanta Neves, Eixo 5	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imelação (Tapera, Marimbondo, Vianna, Porto Pálcido, Merengo, etc)	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imelação (Tapera, Marimbondo, Vianna, Porto Pálcido, Merengo, etc)	Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa	01/02/2016	31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.460.486,65	R\$ 1.984.780.810,88	R\$ 96.679.675,77	95%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Programa	Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), piscicultores(as) e armadores(as) (IMPACTADOS) ao longo da ABRA DE ABUNDÂNCIA através de ações colativas, buscando a recuperação das áreas produtivas e das condições para produção.	Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Caratinga,Governador Valadares,Ipiaçu,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Naque,Periquito,Porto Novo,Reginópolis,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paredão,São Domingos do Prado,São José do Galbal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradão,Sociedade,Turistinha	Governador Valadares e Rio Doce	Pesqueiros profissionais e aquicultores regularizados	01/07/2016	19/06/2036	Em andamento	R\$ 148.639.290,36	R\$ 66.767.002,11	R\$ 81.872.288,25	45%
PG021	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprometido de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 d	Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Frei Inocêncio,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Naque,Periquito,Porto Novo,Reginópolis,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paredão,São Domingos do Prado,São José do Galbal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradão,Sociedade,Turistinha	O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374.504,38	R\$ 2.972.902.908,52	R\$ 310.471.595,86	91%	
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Resíduos	Programa	O Programa de Manejo de Resíduos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de resíduos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do resíduo que	Alacazar,Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipiaçu,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Naque,Periquito,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paredão,São Domingos do Prado,São José do Galbal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradão,Turistinha	Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões de delta e marinha	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 827.309.514,33	R\$ 666.937.032,65	R\$ 160.372.481,68	81%	
PG032	Grupo 03	CT-SHA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			0	PG032 - Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa		Almoradi,Alpercatu,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Periquito,Reginópolis,Santana do Paredão,Turistinha			15/01/2016	24/06/2038	Em andamento	R\$ 1.064.445.169,87	R\$ 899.995.152,39	R\$ 164.450.017,48	85%
PG034	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação e Emergências Ambientais	Programa	Implantação de ações de intervenção de estruturas de apoio para os sistemas de emergência ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TT	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		21ª Cia Independente PM MG-Porto Nova; Governo de Minas; Defesa Civils Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais, Agências policiais dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa C	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458.236,76	R\$ 38.008.562,61	R\$ 9.449.674,15	80%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CCF	Sem Judicialização	0	PG042 - Ressarcimento dos Custos Públicos Extraparadigma	Programa	Ressarcir os comprometimentos do TTAC e os municípios que compõemem sua área de abrangência, pelas gestões públicas extrapara	Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipiaçu,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Naque,Periquito,Porto Novo,Reginópolis,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paredão,São Domingos do Prado,São José do Galbal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradão,Turistinha	Almoradi,Alpercatu,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipiaçu,Ipatinga,Itauba,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Naque,Periquito,Porto Novo,Reginópolis,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paredão,São Domingos do Prado,São José do Galbal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradão,Turistinha	Órgãos Comprometidos do TTAC	10/01/2017	01/06/2025	Em andamento	R\$ 85.088.402,80	R\$ 88.103.931,03	R\$ (3.015.528,23)	104%

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	31/08/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	80.341,00	Unidade	
PG001	31/08/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	224.684,00	Unidade	
PG001	31/08/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.819,00	Unidade	
PG001	31/08/2024	Número de solicitações de cadastro	177.008,00	Unidade	assificação de ma
PG002	31/08/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.977,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	851,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	838,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.930,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.562,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.146.799.037,22	Unidade	
PG002	31/08/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.621.768,84	Unidade	
PG002	31/08/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	112.640,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1.366,00	m³	
PG003	31/08/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	6.216,00	m³	
PG003	31/08/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	31/08/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	31/08/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	
PG003	31/08/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	31/08/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	31/08/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3.784.101,10	R\$	
PG003	31/08/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.348,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	33.920,00	Litros	
PG003	31/08/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	292,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/08/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.459.724,49	R\$	
PG003	31/08/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG004	31/08/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	227,00	Unidade	
PG004	31/08/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	31/08/2024	Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados de Lotes.	2,00	Unidade	
PG008	31/08/2024	Bens coletivos públicos com aptidão a iniciar as operações pela PMM: Registros em utilização pela comunidade, em operação ou em operação assistida.	0,00	Unidade	
PG008	31/08/2024	Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;	4,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	154,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	5,00	Unidade	IPEC2. ENTRE RI
PG016	31/08/2024	Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional	29,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	43,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	3,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	13,00	Unidade	
PG016	31/08/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	16,00	Unidade	
PG021	31/08/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.417,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG021	31/08/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.054,00	Unidade	
PG021	31/08/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.959.721.050,54	Unidade	
PG032	31/08/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	e Grande), A ope
PG032	31/08/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	mento e operaçã
PG042	31/08/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	3,00	Unidade	
PG042	31/08/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	31/08/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	
PG042	31/08/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	31/08/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	31/08/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	31/08/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	3.670.244,76	R\$	

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	31/08/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG002	31/08/2024	N/A		Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,47% do total das 851 propostas aceitas.
PG002	31/08/2024	N/A		Até o momento, 112.640 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003	30/08/2024	Tupiniquim-Guarani		Entre os dias 01 e 30/08/2024, houve a realização de oficinas participativas nas comunidades para detalhamentos dos Programas do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI).
PG003	30/08/2024	Comboios		Entre os dias 01 e 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), foi vencida a fase de logística para acesso a comunidade de Comboios e deu-se início a perfuração do poço que segue em andamento.
PG003	21/08/2024	Comboios		No dia 21/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), houve breve reunião com lideranças de Comboios para atualizar o status do andamento nas comunidades de Comboios e Córrego do Ouro.
PG003	30/08/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração do poço e o resultado dos testes de vazão e qualidade foram concluídos na comunidade de Olho d'água.
PG003	30/08/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), o serviço de topografia foi realizado na comunidade de Amarelos para atualizar a área mapeada.
PG003	30/08/2024	Resplendor		No dia 21/08/2024 houve a inclusão de 18 famílias Krenak para recebimento do ASE nos termos propostos pela Deliberação CIF 692.
PG003	30/08/2024	Tupiniquim-Guarani		Entre os dias 12 e 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), deu-se início a perfuração do poço na comunidade de Pau Brasil, que segue em andamento.
PG003	21/08/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 21/08/2024 foram protocolados os ajustes do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) executivo da Comunidade Três Palmeiras na FUNAI.
PG004	16/08/2024	Quilombolas		Realização de Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais referente ao tema Cooperativismo/Associativismo: Modelos de organização coletiva para um desenvolvimento sustentável.
PG008	31/08/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID 103-UH1.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG008	31/08/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID 125.
PG008	31/08/2024	Familiar		Homologação de Pagamento do ID 188.
PG008	31/08/2024	Familiar		Finalização de obra do ID 20A.
PG021	31/08/2024	N/A		Exclusão de 06 auxílios
PG021	31/08/2024	N/A		Inclusão de 02 auxílios
PG023	31/08/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG032	13/08/2024	N/A		No dia 13 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE Linhares/ES, o Estudo de Definição de Demanda Operacional para a captação alternativa de Povoação, distrito do município de Linhares / ES.
PG032	12/08/2024	N/A		No dia 12 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, a Declaração de Escopo da localidade de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente / MG.
PG032	06/08/2024	N/A		No dia 06 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE Mariana / MG um ofício externando a inobservância do prazo de análise e considerações acerca dos projetos conceitual, básico e executivo, da captação alternativa - poço de Pedras, distrito do município de Mariana / MG.
PG032	13/08/2024	N/A		No dia 13 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias Estruturantes das ETAs Nossa Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.
PG032	20/08/2024	N/A		No dia 20 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Recanto dos Sonhos em Governador Valadares / MG.
PG032	21/08/2024	N/A		No dia 21 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Central em Governador Valadares / MG.
PG032	22/08/2024	N/A		No dia 22 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a prefeitura municipal de Resplendor/MG a Declaração de Escopo acerca da captação alternativa, melhorias de ETA e implantação da UTR em Resplendor / MG.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	26/08/2024	N/A		No dia 26 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao CIF os documentos técnicos que compõem os projetos executivos as Melhorias Estruturantes das ETAs Nossa Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.
PG032	28/08/2024	N/A		No dia 28 de agosto, foi encerrado o abastecimento emergencial na localidade de Senhora da Penha, que ocorreu por um período de 30 dias. Em cumprimento ao acordo judicial realizado no âmbito do eixo 09, na audiência de conciliação promovida pela 4ª Vara Federal em 24 de julho.
PG032	29/08/2024	N/A		No dia 29 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Pedra Corrida, distrito do município de Periquito/MG.
PG032	29/08/2024	N/A		No dia 29 de agosto, o SAAE Galileia/MG aprovou junto a Fundação Renova os documentos que compõe o projeto executivo referente a estrutura de retirada do conjunto de motobombas.
PG032	08/08/2024	N/A		No 08 de agosto de 2024 ocorreu a sessão técnica referente ao Marco A dos projetos das Melhorias da ETA e UTR no município de Alpercata/MG.
PG032	30/08/2024	N/A		No dia 30 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da ETA de Resplendor/MG.
PG032	31/08/2024	N/A		No dia 31 de agosto de 2024, a prefeitura municipal de Belo Oriente e a COPASA assinaram junto a Fundação Renova a Declaração de Escopo das melhorias de ETA, captação alternativa e implantação da UTR de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente / MG.
PG032	30/08/2024	N/A		No dia 30 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto executivo acerca da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) a ser implantada em Ituetá / MG.
PG032	16/08/2024	N/A		No dia 16 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da ETA de Resplendor/MG.
PG032	01/08/2024	N/A		No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao SAAE - Baixo Guandu/ES, os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Baixo Guandu / ES.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	01/08/2024	N/A		No dia 1 de agosto de 2024, a COPASA aprovou junto a Fundação Renova os documentos técnicos que compõem o estudo de processo de tratamento da UTR de Tumiritinga / MG.
PG032	01/08/2024	N/A		No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Pedra Corrida, distrito do município de Periquito/MG.
PG032	01/08/2024	N/A		No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Vila Isa em Governador Valadares / MG.
PG032	05/08/2024	N/A		No dia 05 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a AEGEA - Águas de Valadares, os arranjos da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA de São Vitor, distrito do município de Governador Valadares / MG.
PG032	01/08/2024	N/A		No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova e o SAAE Galiléia celebraram a assinatura do termo de entrega, recebimento e quitação de equipamentos para os escopos acordados judicialmente no âmbito do eixo 09 no município de Galiléia/MG.
PG032	02/08/2024	N/A		No dia 02 de agosto de 2024, o SAAE de Governador Valadares/MG formalizou junto a Fundação Renova o Termo de Recebimento de obras e início da operação assistida da Captação Alternativa e das Melhorias de ETA implementadas em São Vitor, distrito do município de Governador Valadares / MG.
PG034	11/08/2024	N/A		Ações Transversais- Realização de intercâmbio com as COMPDECs para troca de experiências.
PG034	30/08/2024	N/A		Projeto Escola Segura - Realização do treinamento "Primeiros socorros - Lei Lucas".
PG042	31/08/2024	N/A		Não houve progressos neste mês